

වැය ශීඝරය 261-1-1-0-2001 (50)

නිලසෙවන සංවිධර්න කටයුතු

අනු අංකය	ජලාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	විශාලතම විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගන	ලද ජරනිපාදන ජ රමාණය රු.ගන	ලැබී ඇති බිල්පත් වටිනාකම රු.ගන	මුළු වියදම රු. ගන	භෞතික ජරගතිය %	කොන්ත් රාක්කරුගේ නම	කොන්ත් රාක්කුව පිරිනැමූ දිනය	විශාලතම දිනය	විශාලතම අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	බිච්ඡුම් ගත මුදල	මුල්ය ජ රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්) රු.ගන	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල් ය ජරගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ජරගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
1	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	මඩවලමුල්ල උතුර වැසිකිළියක් ඉදි කිරීම	නිල සෙවණ	350,000.00	350,000.00		339,500.00	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග් රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.14	2025.03.30	313,451.04	100%		ඔව	
2	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	උක්වත්ත නැගෙනහිර කැඩිඇති ෂීට් 6 ක් යොදා වහල පිළිසකර කිරීම ,දොර ලොක් කිරීම	නිල සෙවණ	75,000.00	48,960.76		48,960.76	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.11	2025.03.30	66,864.00	100%		ඔව	
3	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ගල්වඩුගොඩ වහල පිළිසකර කර ,වැසිකිළිය සඳහා සහ ජනෙල් සඳහා අගුළු යෙදීම	නිල සෙවණ	38,000.00	31,824.50		31,824.50	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග් රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.18	2025.03.30	32,767.50	100%		ඔව	
4	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	ඇත්තිලිගොඩ වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම,නිලසෙවනට යන මාගර්ය ලිස්සන බැවින් අත් වැටක් සැකසීම,දොරවල් සවි කිරීම,සින්ක් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	270,000.00	270,000.00		270,000.00	100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.21	2025.03.30	267,849.85	100%		ඔව	
5	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	දඩල්ල බටහිර ජල පහසුකම් ලබා දීම,ජනෙල් 8 ක් කැඩී ඇත.සිවිලිම ගැලවී ඇත,විදුලි පංකාව සවි කිරීම	නිල සෙවණ	170,000.00	166,834.00		166,834.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	164,634.00	100%		ඔව	
6	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	බෝපේ බටහිර වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම	නිල සෙවණ	16,500.00	15,268.60		15,268.60	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිරග් රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.12	2025.03.30	15,162.50	100%		ඔව	
7	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	දඩල්ල නැගෙනහිර වැසිකිළියේ දොර හා ජලනල පද්ධතිය අලුත් වැඩියාව ,ජනෙල් අලුත් වැඩියාව	නිල සෙවණ	30,000.00	14,246.00		14,246.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	24,246.00	100%		ඔව	
8	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපන	වැලිපන පිටුපස දොරෙහි පහල කොටස සවි කිරි ම,වහලයේ මුදුන බැඳීම,සිවිලිම ෂීට් එකක් සවි කිරීම,විදුලි පංකාවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ		52,366.14		52,366.00	100%	වැලිපන ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.04.23	2025.04.29	2025.04.30	50,728.70	100%		ඔව	
9	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම, විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇලුමිනියම් දොරවල් සකස් කිරීම සින්ක් එකක් සවි කිරීම සහ වැහි ආවරණය සැකසීම.	නිල සෙවණ	920,000.00	920,000.00			100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග් රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	891,901.82		888,518.94		
10	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	නීන්ත ආලේපය, වඩිමඩු හා වැහි පිලි සැකසීම	නිල සෙවණ	315,000.00	315,000.00			100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	295,618.00		306,131.46		
11	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම,නීන්ත ආලේපය වැහි පිලි සවි කිරීම,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම,අඟු සිවිලිමේ කොටසක් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අලුත් වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	550,000.00	550,000.00			100%	ගල්වඩුගොඩ ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	531,608.00				
12	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	වතුර වැංකිය සවි කිරීම,අත්වැට සකස් කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිමඩු හා වැහිපිලි සැකසීම,නීන්ත ආලේපනය හා විදුලි පංකා සවි කිරීම, සහ සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	990,000.00	990,000.00			100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	946,919.00				
13	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා එකක් සවි කිරීම,වඩිමඩු ගැසීම	නිල සෙවණ	340,000.00	340,000.00			100%	දඩල්ල බටහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	323,481.00				
14	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිමඩු ගැසීම හා වැහි පිලි සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම හා ඉතිරි දොරවල් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු	නිල සෙවණ	715,000.00	715,000.00			100%	බෝපේ බටහිර ග්රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	682,916.30		687,228.18		

අනු අංකය	ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්රාම නිලධාරී වසම	වයාපාති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගන	ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු.ගන	ලැබී ඇති බිල්පත් වටිනාකම රු.ගන	මුළු වියදම රු. ගන	භෞතික ප්රගතිය %	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත් රාත්තුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපාතිය ආරම්භක දිනය	වයාපාතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මූල්‍ය ප්රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්) රු.ගන	අපේක්ෂිත භෞතික/ මූල්‍ය ප්රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මූල්‍ය ප්රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
15	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	දොරවල්, විදුලිපංකා සවි කිරීම,ඇතුලත ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නින්ත ආලේප කිරීම,දොර ලොක් එකක් සවි කිරීම ,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම සඵ වැහිපිලි සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00			100%	දෙද්දුගොඩ දකුණ ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	752,901.30		750,096.62		
16	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	දොරවල් සවි කිරීම, විදුලිපංකා සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නින්ත ආලේපනය වඩිම්බු ගැසිමී හා අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	720,000.00	720,000.00			100%	පියදිගම ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	686,932.00		බිල් ලැබී ඇත		
17	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නින්ත ආලේපනය විදුලි පංකා සවි කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම,ඇතුළත සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	600,000.00	600,000.00			100%	දඩල්ල නැගෙනහිර ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	574,724.00		563,114.14		
18	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	කාමර සඳහා දොරවල් 3 ක් සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම , විදුලි පංකා 5 ක් සවි කිරීම, සහ වහලය අළුත් වැඩියාව.	නිල සෙවණ	670,000.00	670,000.00			100%	සියඹලාගහවත්ත ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	641,834.80		650,744.96		
19	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	සිවිලිම සකස් කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම, වහල අළුත්වැඩියා කිරීම, නින්ත ආලේපය හා දොර අඟුළු සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	470,000.00	470,000.00			75%	උක්වත්ත බටහිර ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	446,901.90				
20	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	වහල අළුත්වැඩියාව,ඇළමිනියම් වෙන් කිරීම් සහිත දොරවල් පනෙල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ඉදිකර,සිවිලිම විදුලි පංකා සවි කිරීම, වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව හා ජලය සපයා ගැනීම, පේවීමන්ට් සැකසීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	1,550,000.00	1,550,000.00			50%	සියත කන්ස්ට්රක්ශන්ස්	2025.08.11		2025.09.30	1,421,353.02				
21	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම, විදුලිය සහ ජලය ලබා ගැනීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වහල ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	සේවා පියස	900,000.00	900,000.00			85%	වලව්වත්ත ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	849,657.42				
22	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	ඇතුලත සිවිලිම සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළමිනියම් දොරවල් සවි කිරීම,නින්ත ආලේපනය, පැනල් ලයිට් සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00			100%	වැලිපිටිමෝදර ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	754,435.30		744,136.22		
23	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	ඇතුලත සිවිලිම සවි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළමිනියම් දොරවල් සවි කිරීම,බිත්ති කපරාරු වැනිත්ත ආලේපනය හා වඩිම්බු ලැලි සවි කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	890,000.00	890,000.00			100%	බටගන්විල ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	860,329.50		බිල් ලැබී ඇත		
24	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ඉදි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වඩිම්බු ගැසීම,වැසිකිලි දොර අළුත්වැඩියා කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම,බිත්ති නින්ත ආලේපනය ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	සේවා පියස	585,000.00	585,000.00			100%	දංගෙදර නැගෙනහිර ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	553,644.60				
25	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	දොරවල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, නින්ත ආලේපනය, වඩිම්බු හා වැහි පිලි සවි කිරීම සහ දොර ලොක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	850,000.00	850,000.00			100%	වැලිපත ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	816,033.30		815,533.62		
26	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	කායර්ලයේ පේවීමන්ට් දැමීම සහ ගොඩනැගිල්ල වටා කාණුවක් දැමීම.	නිල සෙවණ	750,000.00	750,000.00			60%	උක්වත්ත බටහිර ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.09	2025.10.30	663,911.55				
27	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	වහල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම	නිල සෙවණ	60,000.00	50,942.35			75%	වැලිපත ග්රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.29	2025.09.30	45,185.75				

අනු අංකය	ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්රාම නිලධාරී වසම	වයාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගන	ලද ප්රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගන	ලැබී ඇති බිල්පත් වටිනාකම රු.ගන	මුළු වියදම රු. ගන	භෞතික ප්රගතිය %	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත් රාත්තුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වයාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්) රු.ගන	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
28	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නින්ත ආලේප කිරීම සහ වතුර වැංකියක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	485,410.48	485,410.48				මඩවලමුල්ල උතුර ග් රාම සංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
29	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නින්ත ආලේප කිරීම සහ දැන්වීම් පුවරුවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	442,298.83	442,298.83				දඩල්ල බටහිර ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
30	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නින්ත ආලේප කිරීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, සින්ක් එක්ක සවි කිරීම	නිල සෙවණ	467,895.94	467,895.94				බෝපේ බටහිර ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
31	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස කන්ඩි ගැටට බැද පස් පුරවා පේමන්ට එක දැමීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම,ජනෙල් දේරවල් සඳහා වතුර ඒම වැලැක්වීමට ආවරණ යෙදීම සහ වතුර වැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	1,060,257.35	1,060,257.35				වැලිපිටිමෝදර ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
32	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වැහි පිලි යෙදීම, කායර්ගලය වටා දැල් වැට සැකසීම සහ ආභාධිත ප්රෙවණ මාගර්ය සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	823,283.12	823,283.12				දඩල්ල බටහිර ග්රාම සංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
33	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, බිම හා බිත්ති වල නින්ත ආලේප කිරීම,ඉදිරිපස වැහි ආවරණ සවි කිරීම, වැහි පිලි සහ ඩවුන් පයිප් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	723,190.83	723,190.83				සියඹලාගහවත්ත සමෘද්ධි සමිතිය			2025.10.30					
34	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ජල ට්‍රැංකියක් සකස් කිරීම, පේමන්ට දැමීම	නිල සෙවණ	496,779.39	496,779.39							2025.10.30					
35	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, නින්ත ආලේප කිරීම, පේමන්ට අලුත්වැඩියා කිරීම, ෆැන්ලයිට් සවිකිරීම, ඇමපියර් 13 කන්සියුමර් එකක් සවිකිරීම, අ(ර්)ත් වයර් එකක් සහ ජලග් බේස් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	694,205.62	694,205.62							2025.10.30					
36	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඉදිරිපස දොර සහ ජනෙල් සඳහා වැහි ආවරණ සැකසීම, විදුලිපංකා සවිකිරීම, වැහැපිලි සහ ඩවුන් පයිප් යෙදීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	577,651.46	577,651.46				බටගන්විල ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
37	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස වහල සඳහා පිලි දැමීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, පේමන්ට එක සැකසීම	නිල සෙවණ	390,618.99	390,618.99				දංගෙදර නැගෙනහිර ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
38	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර වැංකියක් සවිකිරීම,සහ ජල කුරාමයක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	306,137.05	306,137.05				වැලිපත ග්රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
39	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර වැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	340,104.14	340,104.14				උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
40	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම, හා වඩිම්බුවල නින්ත ආලේප කිරීම	නිල සෙවණ	276,309.15	276,309.15				දෙද්දුගොඩ දකුණ ග් රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
41	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	අගු සිවිලිමේ ඉතිරි කොටස සවි කිරීම,විදුලි පහන් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	189,674.80	189,674.80				ගල්වඩුගොඩ ග්රාම සංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
42	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇන්තිලිගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	299,840.16	299,840.16				ඇන්තිලිගොඩ ග්රාම සංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					

අග්‍ර අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වයාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගත	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගත	ලැබී ඇති බිල්පත් විවිනාකම් රු.ගත	මුළු වියදම රු. ගත	භෞතික ප්‍රගතිය %	කොන්ත්‍රාත් රාක්කරුවෙෙ නම	කොන්ත්‍රාත් රාක්කුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වයාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ශීර්ෂම ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්) රු.ගත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල් ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
43	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, විදුලි පේනුවක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	310,001.44	310,001.44				උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
44	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	අගු සිවිලිම සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	279,769.92	279,769.92				වැලිපිටිමෝදර ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
එකතුව								22,547,928.67	22,538,871.02					13,675,992.15		5,405,504.14		

වැය ශීඝ්‍රය 261-1-1-0-2001 (50)

නිල සෙවන සංවිධර්න කටයුතු

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වයාපාති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත් රාත්තුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපාතිය ආරම්භක දිනය	වයාපාතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල් ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
1	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	මඩවලමුල්ල උතුර වැසිකිලියක් ඉදි කිරීම	නිල සෙවණ	350,000.00	350,000.00	339,500.00	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.14	2025.03.30	313,451.04	100%		ඔව	
2	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	උක්වත්ත නැගෙනහිර කැඩඇති ෂීට් 6 ක් යොදා වහල පිළිසකර කිරීම ,දොර ලොක් කිරීම	නිල සෙවණ	75,000.00	48,960.76	48,960.76	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.11	2025.03.30	66,864.00	100%		ඔව	
3	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ගල්වඩුගොඩ වහල පිලිසකර කර ,වැසිකිළිය සඳහා සහ ජනෙල් සඳහා අගුළු යෙදීම	නිල සෙවණ	38,000.00	31,824.50	31,824.50	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.18	2025.03.30	32,767.50	100%		ඔව	
4	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	ඇත්තිලිගොඩ වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම,නිල සෙවනට යන මාගර්ය ලිස්සන බැවින් අත් වැටක් සැකසීම,දොරවල් සවි කිරීම,සින්ක් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.21	2025.03.30	267,849.85	100%		ඔව	
5	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	දඩල්ල බටහිර ජල පහසුකම් ලබා දීම,ජනෙල් 8 ක් කැඩ ඇත.සිවිලිම ගැලවී ඇත,විදුලි පංකාව සවි කිරීම	නිල සෙවණ	170,000.00	166,834.00	166,834.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	164,634.00	100%		ඔව	
6	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	බෝපේ බටහිර වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම	නිල සෙවණ	16,500.00	15,268.60	15,268.60	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිරග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.12	2025.03.30	15,162.50	100%		ඔව	
7	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	දඩල්ල නැගෙනහිර වැසිකිලියේ දොර හා ජලනල පද්ධතිය අලුත් වැඩියාව ,ජනෙල් අලුත් වැඩියාව	නිල සෙවණ	30,000.00	14,246.00	14,246.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	24,246.00	100%		ඔව	
8	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	වැලිපත පිටුපස දොරෙහි පහල කොටස සවි කිරීම,වහලයේ මුදුන බැඳීම,සිවිලිම ෂීට් එකක් සවි කිරීම,විදුලි පංකාවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ		52,366.14	52,366.00	100%	වැලිපත ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.04.23	2025.04.29	2025.04.30	50,728.70	100%		ඔව	
9	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම, විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇලුමිනියම් දොරවල් සකස් කිරීම සින්ක් එකක් සවි කිරීම සහ වැහි ආවරණය සැකසීම.	නිල සෙවණ	920,000.00	920,000.00		100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	891,901.82		888,518.94		
10	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	නීන්ත ආලේපය, වඩිම්බු හා වැහි පිලි සැකසීම	නිල සෙවණ	315,000.00	315,000.00		100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	295,618.00		306,131.46		
11	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම,නීන්ත ආලේපය වැහි පිලි සවි කිරීම,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම,අඟු සිවිලිමේ කොටසක් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අලුත් වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	550,000.00	550,000.00		100%	ගල්වඩුගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	531,608.00		බිල් ලැබී ඇත		
12	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	වතුර වැංකිය සවි කිරීම,අත්වැට සකස් කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිම්බු හා වැහිපිලි සැකසීම,නීන්ත ආලේපනය හා විදුලි පංකා සවි කිරීම, සහ සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	990,000.00	990,000.00		100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	946,919.00				
13	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා එකක් සවි කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම	නිල සෙවණ	340,000.00	340,000.00		100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	323,481.00				

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වියාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගන	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගන	මුළු වියදම රු. ගන	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත්කරුව පිරිනැමූ දිනය	වියාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වියාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ශීර්ෂුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
14	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිම්බු ගැසීම හා වැහි පිලි සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම හා ඉතිරි දොරවල් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු	නිල සෙවණ	715,000.00	715,000.00		100%	බෝපේ බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	682,916.30		687,228.18		
15	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	දොරවල්, විදුලිපංකා සවි කිරීම,ඇතුලත ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේප කිරීම,දොර ලොක් එකක් සවි කිරීම ,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම සහ වැහිපිලි සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00		100%	දෙද්දුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	752,901.30		750,096.62		
16	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	දොරවල් සවි කිරීම, විදුලිපංකා සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේපනය වඩිම්බු ගැසීම් හා අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	720,000.00	720,000.00		100%	පියදිගම ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	686,932.00		බිල් ලැබී ඇත		
17	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේපනය විදුලි පංකා සවි කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම,ඇතුළත සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	600,000.00	600,000.00		100%	දඩල්ල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	574,724.00		563,114.14		
18	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	කාමර සඳහා දොරවල් 3 ක් සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම , විදුලි පංකා 5 ක් සවි කිරීම, සහ වහලය අළුත් වැඩියාව.	නිල සෙවණ	670,000.00	670,000.00		100%	සියඹලාගහවත්ත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	641,834.80		650,744.96		
19	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	සිවිලිම සකස් කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම, වහල අළුත්වැඩියා කිරීම, නිත්ත ආලේපය හා දොර අඟුළු සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	470,000.00	470,000.00		75%	උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	446,901.90				
20	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	වහල අළුත්වැඩියාව,ඇළුම්නියම් වෙන් කිරීම සහිත දොරවල් ජනෙල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ඉදිකර,සිවිලිම් විදුලි පංකා සවි කිරීම, වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව හා ජලය සපයා ගැනීම, පේව්මන්ට් සැකසීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	1,550,000.00	1,550,000.00		50%	සියත තන්ස්ටරක්ශන්ස්			2025.09.30	1,421,353.02				
21	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම, විදුලිය සහ ජලය ලබා ගැනීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වහල ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	සේවා පියස	900,000.00	900,000.00		85%	වලව්වත්ත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	849,657.42				
22	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	ඇතුලත සිවිලිම සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළුම්නියම් දොරවල් සවි කිරීම,නිත්ත ආලේපනය, පැනල් ලයිට් සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00		100%	වැලිපිටිමෝදර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	754,435.30		744,136.22		
23	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	ඇතුලත සිවිලිම සවි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළුම්නියම් දොරවල් සවි කිරීම,බිත්ති කපරාරු ව,නිත්ත ආලේපනය හා වඩිම්බු ලෑලි සවි කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	890,000.00	890,000.00		100%	බටගන්විල ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	860,329.50		බිල් ලැබී ඇත		
24	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ඉදි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වඩිම්බු ගැසීම,වැසිකිලි දොර අළුත්වැඩියා කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම,බිත්ති නිත්ත ආලේපනය ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	සේවා පියස	585,000.00	585,000.00		100%	දංගෙදර නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	553,644.60				

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වයාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත් රාස්තුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වයාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ශීර්ෂම ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
25	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	දොරවල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, නිත්ත ආලේපනය, වඩිමිබු හා වැහි පිලි සවි කිරීම සහ දොර ලොක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	850,000.00	850,000.00		100%	වැලිපත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	816,033.30		815,533.62		
26	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	කායරාලයේ පේවමන්ට දැමීම සහ ගොඩනැගිල්ල වටා කාණුවක් දැමීම.	නිල සෙවණ	750,000.00	750,000.00		60%	උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.09	2025.10.30	663,911.55				
27	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	වහල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	නිල සෙවණ	60,000.00	50,942.35		75%	වැලිපත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.29	2025.09.30	45,185.75				
28	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම සහ වතුර ටැංකියක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	485,410.48	485,410.48						2025.10.30					
29	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම සහ දැන්වීම පුවරුවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	442,298.83	442,298.83			දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය			2025.10.30					
30	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, සින්ක් එක්ක සවි කිරීම	නිල සෙවණ	467,895.94	467,895.94			බෝපේ බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය			2025.10.30					
31	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස කන්ඩි ගැටට බැඳ පස් පුරවා පේමන්ට එක දැමීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම,ජනෙල් දේරවල් සඳහා වතුර ඒම වැලැක්වීමට ආවරණ යෙදීම සහ වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	1,060,257.35	1,060,257.35			වැලිපිටිමෝදර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය			2025.10.30					
32	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වැහි පිලි යෙදීම, කායරාලය වටා දැල් වැට සැකසීම සහ ආභාධිත ප්‍රේමවශ මාගර්ය සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	823,283.12	823,283.12						2025.10.30					
33	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, බිම හා බිත්ති වල නිත්ත ආලේප කිරීම,ඉදිරිපස වැහි ආවරණ සවි කිරීම, වැහි පිලි සහ ඩවුන් පයිප් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	723,190.83	723,190.83			සියඹලාගහවත්ත සමාද්ධි සමිතිය			2025.10.30					
34	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පල ට්‍රංකියක් සකස් කිරීම, පේමන්ට දැමීම	නිල සෙවණ	496,779.39	496,779.39						2025.10.30					
35	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, නිත්ත ආලේප කිරීම, පේමන්ට අලුත්වැඩියා කිරීම, ෆැන්ලයිට් සවිකිරීම, ඇමපියර් 13 කන්සියුමර් එකක් සවිකිරීම, අ(ඊ)න් වයර් එකක් සහ ප්ලග් බේස් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	694,205.62	694,205.62						2025.10.30					
36	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඉදිරිපස දොර සහ ජනෙල් සඳහා වැහි ආවරණ සැකසීම, විදුලිපංකා සවිකිරීම, වැහැපිලි සහ ඩවුන් පයිප් යෙදීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	577,651.46	577,651.46			බටගන්විල ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය			2025.10.30					
37	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස වහල සඳහා පිලි දැමීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, පේමන්ට එක සැකසීම	නිල සෙවණ	390,618.99	390,618.99			දංගෙදර නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය			2025.10.30					

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	විෂයාසාති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත්කුව පිරිනැමූ දිනය	විෂයාසාතිය ආරම්භක දිනය	විෂයාසාතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
38	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම,සහ ජල කරාමයක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	306,137.05	306,137.05			වැලිපත ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
39	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	340,104.14	340,104.14			උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
40	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම, හා වඩිමඩුවල නින්ත ආලේප කිරීම	නිල සෙවණ	276,309.15	276,309.15			දෙද්දුගොඩ දකුණ ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
41	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	අගු සිවිලිමේ ඉතිරි කොටස සවි කිරීම,විදුලි පහන් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	189,674.80	189,674.80						2025.10.30					
42	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	299,840.16	299,840.16						2025.10.30					
43	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, විදුලි පේනුවක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	310,001.44	310,001.44			උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
44	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	අගු සිවිලිම සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	279,769.92	279,769.92			වැලිපිටිමෝදර ග්‍රාමසංවධර්න සමිතිය			2025.10.30					
එකතුව					22,547,928.67	22,538,871.02	938,999.86						13,675,992.15		5,405,504.14		

වැය ශීර්ෂය 261-1-1-0-2001 (50)

නිල සෙවන සංවිධර්න කටයුතු

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වයාපාති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම පිරිනැමූ දිනය	කොන්ත්‍රාත් රාත්‍රුව පිරිනැමූ දිනය	වයාපාතිය ආරම්භක දිනය	වයාපාතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල් ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
1	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	මඩවලමුල්ල උතුර වැසිකිලියක් ඉදි කිරීම	නිල සෙවණ	350,000.00	350,000.00	339,500.00	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.14	2025.03.30	313,451.04	100%		ඔව	
2	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	උක්වත්ත නැගෙනහිර කැඩඇති ෂීට් 6 ක් යොදා වහල පිළිසකර කිරීම ,දොර ලොක් කිරීම	නිල සෙවණ	75,000.00	48,960.76	48,960.76	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.11	2025.03.30	66,864.00	100%		ඔව	
3	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ගල්වඩුගොඩ වහල පිලිසකර කර ,වැසිකිළිය සඳහා සහ ජනෙල් සඳහා අගුළු යෙදීම	නිල සෙවණ	38,000.00	31,824.50	31,824.50	100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.18	2025.03.30	32,767.50	100%		ඔව	
4	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	ඇත්තිලිගොඩ වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම,නිල සෙවනට යන මාගර්ය ලිස්සන බැවින් අත් වැටක් සැකසීම,දොරවල් සවි කිරීම,සින්ක් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.25	2025.03.21	2025.03.30	267,849.85	100%		ඔව	
5	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	දඩල්ල බටහිර ජල පහසුකම් ලබා දීම,ජනෙල් 8 ක් කැඩී ඇත.සිවිලිම ගැලවී ඇත,විදුලි පංකාව සවි කිරීම	නිල සෙවණ	170,000.00	166,834.00	166,834.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	164,634.00	100%		ඔව	
6	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	බෝපේ බටහිර වහලේ මුදුන බැඳ නැති බැවින් මුදුන් උළු බැඳීම	නිල සෙවණ	16,500.00	15,268.60	15,268.60	100%	උක්වත්ත නැගෙනහිරග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.12	2025.03.30	15,162.50	100%		ඔව	
7	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	දඩල්ල නැගෙනහිර වැසිකිලියේ දොර හා ජලනල පද්ධතිය අලුත් වැඩියාව ,ජනෙල් අලුත් වැඩියාව	නිල සෙවණ	30,000.00	14,246.00	14,246.00	100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.02.27	2025.03.10	2025.03.30	24,246.00	100%		ඔව	
8	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	වැලිපත පිටුපස දොරෙහි පහල කොටස සවි කිරීම,වහලයේ මුදුන බැඳීම,සිවිලිම ෂීට් එකක් සවි කිරීම,විදුලි පංකාවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ		52,366.14	52,366.00	100%	වැලිපත ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.04.23	2025.04.29	2025.04.30	50,728.70	100%		ඔව	
9	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම, විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇලුමිනියම් දොරවල් සකස් කිරීම සින්ක් එකක් සවි කිරීම සහ වැහි ආවරණය සැකසීම.	නිල සෙවණ	920,000.00	920,000.00		100%	මඩවලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	891,901.82		888,518.94	ඔව	
10	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	නීන්ත ආලේපය, වඩිම්බු හා වැහි පිලි සැකසීම	නිල සෙවණ	315,000.00	315,000.00		100%	උක්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	295,618.00		306,131.46	ඔව	
11	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	ඇතුලත සිවිලිම සකස් කිරීම,නීන්ත ආලේපය වැහි පිලි සවි කිරීම,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම,අඟු සිවිලිමේ කොටසක් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අලුත් වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	550,000.00	550,000.00		100%	ගල්වඩුගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	531,608.00		බිල් ලැබී ඇත		
12	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	වතුර වැංකිය සවි කිරීම,අත්වැට සකස් කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිම්බු හා වැහිපිලි සැකසීම,නීන්ත ආලේපනය හා විදුලි පංකා සවි කිරීම, සහ සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	990,000.00	990,000.00		100%	ඇත්තිලිගොඩ ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	946,919.00				
13	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා එකක් සවි කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම	නිල සෙවණ	340,000.00	340,000.00		100%	දඩල්ල බටහිර ග්‍රාම සංවිධර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	323,481.00				

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වයාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගන	ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගන	මුළු වියදම රු. ගන	භෞතික ප්‍රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත්කරු විවෘත වූ දිනය	වයාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වයාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්‍රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
14	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,වඩිම්බු ගැසීම හා වැහි පිලි සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම හා ඉතිරි දොරවල් සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු	නිල සෙවණ	715,000.00	715,000.00		100%	බෝපේ බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	682,916.30		687,228.18		
15	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	දොරවල්, විදුලිපංකා සවි කිරීම,ඇතුලත ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේප කිරීම,දොර ලොක් එකක් සවි කිරීම ,පැනල් ලයිට් සවි කිරීම සහ වැහිපිලි සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00		100%	දෙද්දුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	752,901.30		750,096.62	ඔව්	
16	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	දොරවල් සවි කිරීම, විදුලිපංකා සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේපනය වඩිම්බු ගැසීම් හා අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	720,000.00	720,000.00		100%	පියදිගම ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	686,932.00		බිල් ලැබී ඇත		
17	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,නිත්ත ආලේපනය විදුලි පංකා සවි කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම,ඇතුළත සින්ක් එකක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	600,000.00	600,000.00		100%	දඩල්ල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	574,724.00		563,114.14	ඔව්	
18	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	කාමර සඳහා දොරවල් 3 ක් සවි කිරීම, ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම , විදුලි පංකා 5 ක් සවි කිරීම, සහ වහලය අළුත් වැඩියාව.	නිල සෙවණ	670,000.00	670,000.00		100%	සියඹලාගහවත්ත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.04	2025.09.30	641,834.80		650,744.96	ඔව්	
19	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	සිවිලිම සකස් කිරීම,වඩිම්බු ගැසීම, වහල අළුත්වැඩියා කිරීම, නිත්ත ආලේපය හා දොර අඟුළු සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	470,000.00	470,000.00		75%	උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.30	2025.09.30	446,901.90				
20	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	වහල අළුත්වැඩියාව,ඇළමිනියම් වෙන් කිරීම සහිත දොරවල් පනෙල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ඉදිකර,සිවිලිම් විදුලි පංකා සවි කිරීම, වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව හා ජලය සපයා ගැනීම, පේවිමන්ට සැකසීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	1,550,000.00	1,550,000.00		40%	සියත තන්ස්ටරක්ශන්ස්			2025.09.30	1,421,353.02				
21	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම, විදුලිය සහ ජලය ලබා ගැනීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වහල ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	සේවා පියස	900,000.00	900,000.00		85%	වලව්වත්ත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	849,657.42				
22	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	ඇතුලත සිවිලිම සැකසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළමිනියම් දොරවල් සවි කිරීම,නිත්ත ආලේපනය, පැනල් ලයිට් සවි කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු.	නිල සෙවණ	780,000.00	780,000.00		100%	වැලිපිටිමෝදර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.03	2025.09.30	754,435.30		744,136.22	ඔව්	
23	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	ඇතුලත සිවිලිම සවි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, ඇළමිනියම් දොරවල් සවි කිරීම,බිත්ති කපරාරු ව,නිත්ත ආලේපනය හා වඩිම්බු ලෑලි සවි කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම සහ අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	නිල සෙවණ	890,000.00	890,000.00		100%	බටගන්විල ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.28	2025.09.30	860,329.50		බිල් ලැබී ඇත		
24	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	ඇතුලත සිවිලිම ඉදි කිරීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, වඩිම්බු ගැසීම,වැසිකිලි දොර අළුත්වැඩියා කිරීම, වැහි පිලි සවි කිරීම,බිත්ති නිත්ත ආලේපනය ඇතුළු අනෙකුත් අළුත්වැඩියා කටයුතු .	සේවා පියස	585,000.00	585,000.00		100%	දංගෙදර නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.07.01	2025.09.30	553,644.60				

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වියාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත්කුල පිරිනැමූ දිනය	වියාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වියාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ගිවිසුම ගත මුදල	මුල්ය ප්‍රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
25	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	දොරවල් සවි කිරීම,ඇතුලත සිවිලිම ගැසීම,විදුලි පංකා සවි කිරීම, නිත්ත ආලේපනය, වඩිමිබු හා වැහි පිලි සවි කිරීම සහ දොර ලොක් සවි කිරීම.	නිල සෙවණ	850,000.00	850,000.00		100%	වැලිපත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.06.16	2025.06.24	2025.09.30	816,033.30		815,533.62	ඔව්	
26	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	කායරාලයේ පේවමන්ට දැමීම සහ ගොඩනැගිල්ල වටා කාණුවක් දැමීම.	නිල සෙවණ	750,000.00	750,000.00		60%	උක්වත්ත බටහිර ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.09	2025.10.30	663,911.55				
27	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	වහල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම	නිල සෙවණ	60,000.00	50,942.35		60%	වැලිපත ග්‍රාම සංවධාර්න සමිතිය	2025.07.28	2025.07.29	2025.09.30	45,185.75				
28	ගාල්ල කඩවත්සතර	මඩවලමුල්ල උතුර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම සහ වතුර ටැංකියක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	485,410.48	485,410.48						2025.10.30					
29	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම සහ දැන්වීම් පුවරුවක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	442,298.83	442,298.83						2025.10.30					
30	ගාල්ල කඩවත්සතර	බෝපේ බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඇතුලත හා පිටත නිත්ත ආලේප කිරීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, සින්ක් එක්ක සවි කිරීම	නිල සෙවණ	467,895.94	467,895.94						2025.10.30					
31	ගාල්ල කඩවත්සතර	පියදිගම	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස කන්ඩි ගැටට බැඳ පස් පුරවා පේමන්ට එක දැමීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම,ජනෙල් දේරවල් සඳහා වතුර ඒම වැලැක්වීමට ආවරණ යෙදීම සහ වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	1,060,257.35	1,060,257.35						2025.10.30					
32	ගාල්ල කඩවත්සතර	දඩල්ල නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වැහි පිලි යෙදීම, කායරාලය වටා දැල් වැට සැකසීම සහ ආභාධිත ප්රෙව්ග මාගර්ස සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	823,283.12	823,283.12						2025.10.30					
33	ගාල්ල කඩවත්සතර	සියඹලාගහවත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, බිම හා බිත්ති වල නිත්ත ආලේප කිරීම,ඉදිරිපස වැහි ආවරණ සවි කිරීම, වැහි පිලි සහ ඩවුන් පයිප් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	723,190.83	723,190.83						2025.10.30					
34	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පල ට්‍රංකියක් සකස් කිරීම, පේමන්ට දැමීම	නිල සෙවණ	496,779.39	496,779.39						2025.10.30					
35	ගාල්ල කඩවත්සතර	වලව්වත්ත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, නිත්ත ආලේප කිරීම, පේමන්ට අලුත්වැඩියා කිරීම, ෆැන්ලයිට් සවිකිරීම, ඇම්පියර් 13 කන්සියුමර් එකක් සවිකිරීම, අ(ඊ)න් වයර් එකක් සහ ප්ලග් බේස් එකක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	694,205.62	694,205.62						2025.10.30					
36	ගාල්ල කඩවත්සතර	බටගන්විල	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, ඉදිරිපස දොර සහ ජනෙල් සඳහා වැහි ආවරණ සැකසීම, විදුලිපංකා සවිකිරීම, වැහැපිලි සහ ඩවුන් පයිප් යෙදීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	577,651.46	577,651.46						2025.10.30					
37	ගාල්ල කඩවත්සතර	දංගෙදර නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, පිටුපස වහල සඳහා පිලි දැමීම, විදුලි පංකාවක් සවිකිරීම, පේමන්ට එක සැකසීම	නිල සෙවණ	390,618.99	390,618.99						2025.10.30					

අනු අංකය	ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්රාම නිලධාරී වසම	වියාපෘති විස්තරය	නිල සෙවණ/ සේවා පියස	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ගස	ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු.ගස	මුළු වියදම රු. ගස	භෞතික ප්රගතිය%	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමූ දිනය	වියාපෘතිය ආරම්භක දිනය	වියාපෘතිය අවසාන කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	ශීර්ෂුම් ගත මුදල	මුල්ය ප්රගතිය %	වෙනත් (අතැති බිල්)	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල් ය ප්රගතිය ලඟා කරගත්තේද ඔව්/නැත	අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කර නොමැති වීමට හේතු *
38	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපත	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම,සහ ජල කරාමයක් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	306,137.05	306,137.05						2025.10.30					
39	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත නැගෙනහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, වතුර ටැංකියක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	340,104.14	340,104.14						2025.10.30					
40	ගාල්ල කඩවත්සතර	දෙද්දුගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, සින්ක් එකක් සවිකිරීම, හා වඩිම්බුවල නින්ත ආලේප කිරීම	නිල සෙවණ	276,309.15	276,309.15						2025.10.30					
41	ගාල්ල කඩවත්සතර	ගල්වඩුගොඩ	අගු සිවිලිමේ ඉතිරි කොටස සවි කිරීම,විදුලි පහන් සවි කිරීම	නිල සෙවණ	189,674.80	189,674.80						2025.10.30					
42	ගාල්ල කඩවත්සතර	ඇත්තිලිගොඩ දකුණ	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	299,840.16	299,840.16						2025.10.30					
43	ගාල්ල කඩවත්සතර	උක්වත්ත බටහිර	අගු සිවිලිම සවි කිරීම, විදුලි පහන් සවිකිරීම, විදුලි පේනුවක් සවිකිරීම	නිල සෙවණ	310,001.44	310,001.44						2025.10.30					
44	ගාල්ල කඩවත්සතර	වැලිපිටිමෝදර	අගු සිවිලිම සකස් කිරීම	නිල සෙවණ	279,769.92	279,769.92						2025.10.30					
එකතුව					22,547,928.67	22,538,871.02	938,999.86						13,675,992.15		5,405,504.14		

* අපේක්ෂිත භෞතික/ මුල්ය ප්රගතිය ලඟා කරගෙන නොමැති නම් වියාපෘතියේ ඉටු කිරීමට පවතින වැඩකටයුතු පිලිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න

* වියාපෘතිය සඳහා ලබාදෙන මුළු ප්රතිපාදන ප්රමාණය සඳහන් කරන්න. ප්රතිපාදන පවරන්නේ නම් පවරා දෙන ප්රතිපාදන ප්රමාණය අඩු කර සඳහන් කරන්න.

.....
සකස් කළේ

.....
පරීක්ෂා කළේ

.....
සහතික කළේ (ගණකාධිකාරී)