

ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගන සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රගතිය							
කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය							
අනු අංකය	වැඩසටහන	ව්‍යාපෘති කාර්යය	වසම	වෙන් කළ මුදල් ප්‍රමාණය (රු)	2018.12.31 දිනට අතැති බිල්පත් වටිනාකම	2019.03.06 දිනට ගෙවීම් කරන ලද වටිනාකම	වෙනත් කරුණු
1	ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන- 2018	ගිංතොට ගා/ සහිරා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම (ගිංතොට ගා/ සහිරා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාපිටියේ ගිං ගහට සමාන්තර ඉවරට පැති පැමිම යෙදීම -පළමු අදියර)	106 කුරුඳුවත්ත	2,000,000.00	1,088,441.44	1,088,441.44	
2	ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2018	ගිංතොට සහිරා ජාතික පාසලෙහි ඉදි කරන ලද පැති බැම්මෙහි ඉහළ ආවරණ ආරක්ෂිත යකඩ වැට ඉදි කිරීම. (ක්‍රීඩාපිටියේ ගිං ගහට සමාන්තර ඉවරට පැති පැමිම යෙදීම -පළමු අදියරයෙහි ඉතිරි ප්‍රතිපාදන)	106 කුරුඳුවත්ත	1,430,000.00 ඇස්තමේන්තු වටිනාකම)			ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා යොමු කර ඇත.
3	දකුණු පළාත් ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීම - 2019	දංගෙදර ජයවර්ධන විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටිය පස් දමා සමතලා කිරීම	දංගෙදර බටහිර	500,000.00			ශක්‍යතා වාර්තාව සකස් කර දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වෙත 2019.02.26 දිනැති ලිපිය මගින් යොමු කර ඇත.
4	ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2019	ගා/ඇලවිම්පස් විද්‍යාලයේ පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම	කළුවැල්ල	3,000,000.00			ශක්‍යතා වාර්තාව සකස් කර 2019.02.28 දිනැති ලිපිය මගින් යොමු කර ඇත.

5	ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2019	ශිංතොට ගා/ සහිරා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම	106 කුරුඳුවත්ත	2,500,000.00			ශක්‍යතා වාර්තාව සකස් කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා යොමු කර ඇත.
---	---	---	----------------	--------------	--	--	---

* ශක්‍යතා වාර්තා සකස් කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා යොමු කර ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව = 03